

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01469283009AB31EB44FA59E43F74605DB

Владелец: Муртазин Айрат Илькамович

Действителен с 19.11.2025 до 19.11.2026

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора  
по производству - главный инженер

\_\_\_\_\_ А.И. Муртазин

\_\_\_\_\_ 2026 год

**ПЛАН**  
**мероприятий по подготовке ООО «Нижнекамская ТЭЦ»**  
**к работе в отопительный период 2026/2027 годов**

№	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственный
<b>Общестанционные</b>			
1.	Выполнить ремонт оборудования теплосети	15.09.2026	Начальник КТЦ, начальник ОПТОиР
2.	Создать запасы химических реагентов для химического цеха	01.09.2026	Начальник ХЦ, начальник ЦМТОиХО
3.	Выполнить ремонт системы отопления актового зала ИБК	28.08.2026	Начальник ЦМТОиХО, начальник ОПТОиР, начальник ЦТО
4.	Выполнить ремонт системы отопления столовой в здании ИБК	28.08.2026	Заведующая столовой, начальник ОПТОиР, начальник ЦТО
5.	Выполнить герметизацию откосов оконных блоков и подоконников в кабинетах здания ИБК	28.08.2026	Начальник ЦМТОиХО, начальник ОПТОиР, начальник ЦТО
6.	Разделение объединенных тупиковых стояков в системе отопления здания ИБК.	28.08.2026	Начальник ЦМТОиХО, начальник ОПТОиР, начальник ЦТО
<b>ТЦ</b>			
7.	Выполнить текущий ремонт насосов I подъема и насосов рециркуляции мазута №1ТН-1,2,3; НРМ-1,2 (замена комплекта запасных частей)	01.09.2026	Начальник ТЦ
8.	Выполнить текущий ремонт насосов II подъема №2 ТН-1,3,4 (замена комплекта запасных частей)	01.09.2026	Начальник ТЦ

9.	Выполнить текущий ремонт насосов сетевой воды № НСВ-1,2	01.09.2026	Начальник ТЦ
10.	Выполнить ревизию запорной и регулирующей арматуры в тепловых пунктах № ТП-1,2,3.	01.09.2026	Начальник ТЦ
11.	Выполнить ремонт систем отопления в ГРП-1,2.	01.09.2026	Начальник ТЦ
<b>КТЦ</b>			
12.	Произвести чистку, опрессовку сетевых подогревателей бойлерной установки, ПСГ-1,2 ТГ-1,2	01.09.2026	Начальник КТЦ
13.	Выполнить чистку ДПТС, ДА-300	01.09.2026	Начальник КТЦ
14.	Выполнить герметизацию здания компрессорной	15.09.2026	Начальник КТЦ
15.	Выполнить гидравлическое испытание теплосети «Город М-3» и собственных нужд КТЦ. Выявленные дефекты устранить	15.09.2026	Начальник КТЦ
16.	Выполнить текущий ремонт ТГ №1	04.08.2026	Начальник КТЦ
17.	Выполнить текущий ремонт ПТВМ-1	30.06.2026	Начальник КТЦ
18.	Выполнить текущий ремонт ПТВМ-2	30.07.2026	Начальник КТЦ
19.	Выполнить замену участка трубопровода т/с от эстакады до компрессорной (длина 8м) согласно отчету ИЦ «Энергопрогресс».	01.09.2026	Начальник КТЦ Начальник ОПТОиР
20.	Выполнить замену участка трубопровода т/с с/н от эстакады до ПВК (длина 10 м) согласно отчету ИЦ «Энергопрогресс».	01.09.2026	Начальник КТЦ Начальник ОПТОиР
<b>ЦАСУТП</b>			
21.	Обеспечить своевременное проведение работ по техническому обслуживанию устройств телемеханики	согласно графику ТО	Начальник ЦАСУТП
22.	Выполнить текущий ремонт автоматики эл. приводов ГРП-1,2: 1Г-0; 1Г7-1Г12; 1Г-19,20; 1РД-1-6; 2Г-0; 2Г7-2Г12; 2Г-19,20; 2РД-1-6	31.08.2026	Начальник ЦАСУТП
23.	Выполнить техническое обслуживание комплекса программно- технических средств АСКУТ	31.08.2026	Начальник ЦАСУТП
24.	Осуществить вывод показаний по температуре подшипников насосов КНП ТГ№2 на ЦТЦУ-1	31.08.2026	Начальник ЦАСУТП
25.	На узлах учёта теплосети шинного комплекса (т.21) провести техническое обслуживание приборов КИП	31.08.2026	Начальник ЦАСУТП
<b>ЭЦ</b>			
26.	Произвести текущий ремонт генератора ст. №1	04.08.2026	Начальник ЭЦ
27.	Произвести ревизию и проверку работоспособности электрообогрева шкафов	10.09.2026	Начальник ЭЦ

	РЗА, расположенных на ОРУ -110-220кВ и площадке трансформаторов 10Т, 20Т, 1Т-7Т, ТСН-1,2,4,5,6,7		
28.	Проверить соответствие фактического уровня масла в расширителях показаниям штатных уровнемеров на блочных и основных трансформаторах собственных нужд	10.09.2026	Начальник ЭЦ
29.	Проверить состояние системы обогрева емкостей хранения турбинного масла Е-5-Е-8 и остекления здания маслоаппаратной. При необходимости произвести ремонт	10.09.2026	Начальник ЭЦ, начальник ЦТО
30.	Произвести герметизацию мест проходов токопроводов, силовых и контрольных кабелей электроцеха через наружные стены всех помещений станции	10.09.2026	Начальник ЭЦ
31.	Произвести продувку дренажей ресиверов водорода №1-8 и ресиверов азота №1-4 для удаления влаги	При снижении температуры наружного воздуха +5С	Начальник ЭЦ
32.	Выполнить замену участка трубопровода т/с от эстакады до маслоаппаратной (длина 4 м) согласно отчету ИЦ «Энергопрогресс»	01.09.2026	Начальник ЭЦ Начальник ОПТОиР
<b>ХЦ</b>			
33.	Выполнить чистку бака нейтрализатора №1	10.09.2026	Начальник ХЦ
34.	Замена фильтрующего материала на обессоливающей установке	10.09.2026	Начальник ХЦ
35.	Выполнить ревизию систем отопления гребенок №1,2,3,4,5	10.09.2026	Начальник ХЦ
36.	Выполнить промывку систем отопления гребенок №1,2,3,4,5	10.09.2026	Начальник ХЦ, Начальник УНиИТО
<b>ЦТО</b>			
37.	Выполнить ремонт узла отопления в бойлерной ИБК	28.08.2026	Начальник ЦТО
38.	Выполнить ремонт узла отопления в бойлерной производственного корпуса ЦТО.	28.08.2026	Начальник ЦТО
39.	Выполнить ремонт узла отопления в бойлерной СОК	28.08.2026	Начальник ЦТО
40.	Выполнить ремонт и ревизию отопления собственных нужд.	28.08.2026	Начальник ЦТО
41.	Произвести утепление пожарных гидрантов	При снижении температуры наружного воздуха до -5°С	Начальник ЦТО

